

**ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на період 2018 - 2020рр.**  
Українського фонду соціальних інвестицій  
проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" (Частина 3 Проекту)

Код пакету закупівель	Стислий опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Попередній розгляд Банком	План / факт	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору	Інформація про виконання договору
1	2	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
<b>Частина 3 - Інвестиції на підтримку розвитку сімейних форм виховання для забезпечення підтримки дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей - інвалідів та соціально вразливих сімей у вибраних регіонах</b>												
<b>1.</b>	<b>Проведення робіт будівельних робіт на об'єктах соціальної сфери.</b>											
<b>1.1</b>	<b>Київська область*</b>											
USIF-SH-1.1.1.	Здійснення будівельних робіт у КЗ КОР Володарська спеціалізована ЗОШ-інтернат.	W	SH	Ні	планові	31.10.19	01.11.19	13.12.19	20.12.19	27.12.19	30.09.20	-
					фактичні		-	-	-	-	-	-
USIF-NCB-1.1.2.	Здійснення будівельних робіт на Четвертому об'єкті впровадження	W	NCB	Ні	планові	16.06.20	17.06.20	01.08.20	15.08.20	15.09.20	30.09.20	-
					фактичні	-	-	-	-	-	-	-
USIF-NCB-1.1.3.	Здійснення будівельних робіт у Білоцерківському дитячому будинку-інтернаті	W	NCB	Ні	планові	30.04.20	15.05.20	30.06.20	10.07.20	30.07.20	30.09.20	-
					фактичні							
USIF-NCB-1.1.4.	Здійснення будівельних робіт у КЗ КОР "Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр"	W	NCB	Ні	планові	01.03.20	16.03.20	24.04.20	10.05.20	30.05.20	30.09.20	-
					фактичні	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>м. Київ*</b>											
USIF-NCB-1.2.1.	Здійснення будівельних робіт на об'єкті №1 м.Київ	W	NCB	Ні	планові	15.01.20	30.01.20	16.03.20	30.03.20	13.04.20	30.09.20	-
					фактичні	-	-	-	-	-	-	-
USIF-NCB-1.2.2.	Здійснення будівельних робіт на об'єкті №2 м.Київ	W	NCB	Ні	планові	14.02.20	28.02.20	13.04.20	27.04.20	12.05.20	30.09.20	-
					фактичні	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3.</b>	<b>Третій регіон впровадження.*</b>											
USIF-NCB-1.3.1.	Здійснення будівельних робіт на об'єкті №1 Третього регіону впровадження	W	NCB	Ні	планові	13.03.20	20.03.20	05.05.20	19.05.20	02.06.20	30.09.20	-
					фактичні							
USIF-NCB-1.3.2.	Здійснення будівельних робіт на об'єкті №2 Третього регіону впровадження	W	NCB	Ні	планові	15.05.20	22.05.20	06.06.20	20.06.20	01.08.20	30.09.20	-
					фактичні	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом за Розділом 1:</b>												
<b>2.</b>	<b>Послуги, що передують та супроводжують здійснення будівельних робіт</b>											
USIF-IC-2.1.	Послуги з енергоаудиту об'єктів	CS	IC	Ні	планові							**
					фактичні	-	-	-	-	-	-	-
USIF-CQ-2.2.	Послуги з виготовлення поректно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду за будівельними роботами (декілька закупівель/договорів):	CS	CQ	Ні	планові	2018-2020***						
					фактичні	-	-	-	-	-	-	-
USIF-CQ-2.2/1	Послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду за будівельними роботами: Лот 1: КЗ КОР «Володарська спеціалізована ЗОШ-інтернат, ІІ-ІІІ ступеня – центр реабілітації», що розташовано за адресою: 09300, Київська обл., Володарський р-н, смт Володарка, вул. Зарічна, 102-	CS	CQ	Ні	планові	01.01.19	01.03.19	01.04.19	15.04.19	01.05.19	01.09.19	ТОВ "Арх.Мед.Проект"
	Лот 2: КЗ КОР «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка», що знаходиться за адресою 08154, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Хрещатик, 111.				фактичні	07.02.19	07.02.19	-	15.01.19	01.07.19	30.09.19	-

Код пакету закупівель	Стислий опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Попередній розгляд Банком	План / факт	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору	Інформація про виконання договору
1	2	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
USIF-CQ-2.2/2	Послуги з виготовлення поректно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду за будівельними роботами у Білоцерківському дитячому будинку-інтернаті	CS	CQ	Ні	планові	15.08.19	15.08.19	-	03.09.19	03.10.19	30.09.20	
					фактичні							
USIF-CQ-2.2/3	Послуги з виготовлення поректно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду за будівельними роботами у КЗ КОР "Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр"	CS	CQ	Ні	планові	15.08.19	15.08.19	-	03.09.19	03.10.19	30.09.20	
					фактичні							
USIF-CQ-2.2/4	Послуги з виготовлення поректно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду за будівельними роботами на Четвертому об'єкті впровадження	CS	CQ	Ні	планові	17.10.19	01.11.19	-	17.11.19	01.12.19	30.09.20	
					фактичні							
USIF-IC-2.3.	Послуги з технічного нагляду за будівельними роботами (декілька закупівель/договорів)	CS	IC	Ні	планові	2018-2020						
					фактичні	-	-	-	-	-	-	
<b>Разом за Розділом 2:</b>												
3	<b>Консультаційна та технічна підтримка управління частиною 3 Проекту (в т.ч. операційні витрати на персонал УФСІ):</b>											
USIF-SS-3.1.	Координатор групи з впровадження проекту (відповідальний за три регіони впровадження) - 1 контракт, 25 місяців, \$2700 на місяць (враховуючи всі обов'язкові платежі на фонд оплати праці та витрати на відрядження).	CS	SS****	Ні	планові	01.09.18	-	-	-	01.09.18	30.09.20	
					фактичні	-	-	-	-	-	-	
SS-C-0000001-SSNM	Керівник групи з впровадження проекту	CS	SS****	Ні	планові	01.09.18	-	-	-	01.09.18	30.09.20	ФОП Бродзінський А.М.
					фактичні	10.12.18	-	-	-	03.06.19	30.09.20	
USIF-SS-3.2.	Консультант - бухгалтер (1 контракт (20 годин на тиждень), 25 місяців, \$1000 на місяць:	CS	SS	Ні	планові	01.09.18	-	-	-	01.09.18	30.09.20	
					фактичні							
SS-C-0000002-SSNM	Консультант - бухгалтер	CS	SS	Ні	планові	01.09.18	-	-	-	01.09.18	30.09.20	ФОП Васильєва Н.К.
					фактичні	06.11.18				21.01.19	05.04.19	
SS-C-0000002/1-SSNM	Консультант - бухгалтер	CS	SS	Ні	фактичні	06.11.18				08.04.2019	30.09.20	ФОП Пінчук Ю.С.
USIF-SS-3.3.	Консультант із закупівель (1 контракт (20 годин на тиждень), 25 місяців, \$1000 на місяць:	CS	SS	Ні	планові	01.09.18	-	-	-	01.09.18	30.09.20	ФОП Ковтун к.Ю.
					фактичні	06.11.18				01.03.19	30.09.20	
USIF-SS-3.4.	Консультант - головний інженер з впровадження - 1 контракт, 22 місяці, \$1800 на місяць	CS	SS	Ні	планові	01.12.18	-	-	-	01.12.18	30.09.20	ФОП Штендера Ю.А.
					фактичні	04.06.19				10.06.19	30.09.20	
USIF-SS-3.5.	Консультант - кошторисник - 1 контракт, 24 місяці, \$1500 на місяць	CS	SS	Ні	планові	01.10.18	-	-	-	01.10.18	30.09.20	ФОП Чайковська О.
					фактичні	23.04.19				26.04.19	30.09.20	
USIF-SS-3.6.	Консультанти з інженерних (будівельних) питань (декілька договорів) 1-й консультант - 25 місяців, \$1400 на місяць (процедура SS) 2-4-й консультанти - 21 місяців, \$1400 на місяць кожний (з 01.01.2019р) (2-й процедура SS, 3-4-й процедура IC:	CS	SS/IC	Ні	планові	01.09.18	-	-	-	01.09.18	30.09.20	
					фактичні							
SS-C-0000003-SSNM	Консультант з інженерних (будівельних) питань	CS	SS	Ні	планові	01.09.18	-	-	-	01.09.18	30.09.20	ФОП Цибульська Н.С.
					фактичні	06.11.18				26.02.19	30.09.20	
SS-C-0000004-SSNM	Консультант з інженерних (будівельних) питань	CS	SS	Ні	планові	01.09.18	-	-	-	01.09.18	30.09.20	ФОП Саїк О.М.
					фактичні	06.11.18				26.02.19	30.09.20	
USIF-SS-3.6/1.	Консультант з інженерних (будівельних) питань	CS	IC	Ні	планові	29.11.19	05.12.19	20.12.19	06.01.20	13.01.20	30.09.20	
					фактичні	-	-	-	-	-	-	
USIF-SS-3.6/2.	Консультант з інженерних (будівельних) питань	CS	IC	Ні	планові	24.12.19	27.12.19	13.01.20	20.01.20	01.02.20	30.09.20	
					фактичні	-	-	-	-	-	-	
USIF-SS-3.7	Консультант з управління субпроектами в Третньому регіоні впровадження - 1 контракт, 23 місяці,	CS	SS	Ні	планові	24.12.19	27.12.19	13.01.20	20.01.20	01.02.20	30.09.20	

Код пакету закупівель	Стислий опис пакету закупівель	Тип закупівель	Метод закупівель	Попередній розгляд Банком	План / факт	Підготовка ТЗ	Запрошення до участі в конкурсі	Розкриття пропозицій	Оцінка пропозицій	Підписання договору	Завершення договору	Інформація про виконання договору
		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
USIF-SS-3.8.	\$1800 на місяць	CS	IC	Ні	фактичні							
USIF-SS-3.8.	Консультанти із співпраці з органами влади (декілька договорів) 1-й консультант - 23 місяців, \$1200 на місяць 2-й консультант - 17 місяців, \$1200 на місяць (з 01.05.2019р:	CS	IC	Ні	планові	01.11.18	-	-	-	01.11.18	30.09.20	-
USIF-SS-3.8./1	Консультант із співпраці з органами влади	CS	IC	Ні	планові	01.11.18	-	-	-	01.11.18	30.09.20	ФОП 'Кліменко К.Б.
USIF-SS-3.8./2	Консультант із співпраці з органами влади	CS	IC	Ні	фактичні	23.04.19	25.04.19	-	21.05.19	03.06.19	30.09.20	
USIF-OC-3.9.	Операційні витрати (включаючи, але не обмежуючи: оренду транспортних засобів; оплату послуг водіїв, оренду приміщень; оплату різних комунальних послуг; придбання та ремонт канцелярського приладдя та офісної техніки, обладнання та апаратного забезпечення; оновлення програмного забезпечення; експлуатацію, технічне обслуговування обладнання та придбання запасних частин для нього; придбання офісних меблів; витратні матеріали; транспортування; місцеві переїзди; витрати на зв'язок та рекламу; витрати на друкарські послуги та публікації (електронні та/або паперові); переклад; розбудова інформаційного модулю реалізації компоненту в рамках інформаційної системи УФСІ)	OC	-	Ні						2018-2020		
USIF-LCS-3.10.	Фінансовий аудит	CS	LCS	Ні	планові					2019-2020		-
	<b>Разом за Розділом 3:</b>				фактичні							
	<b>Усього:</b>											<b>5 000 000 \$</b>

Орієнтовні терміни робіт/послуг

- \* у випадку одночасної готовності проектно-кошторисної документації на декілька об'єктів, окремі закупівлі можуть бути об'єднані в одну процедуру
- \*\* енергоаудит об'єктів - контрактуються перед початком будівельних робіт для здійснення первинного обстеження будівлі та обстеження після завершення робіт
- \*\*\* послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД) - 3-8 місяців, в середньому 6 місяців. Вказана дата завершення послуг не включає термін надання послуг авторського нагляду, який завершується разом із будівельними
- \*\*\*\* процедура відбору з єдиного джерела застосовується виключно до фахівців, які наразі співпрацюють з УФСІ на підставі контрактів на надання консультаційних послуг