

## ПРОТОКОЛ № 33 - KfW

засідання виконавчого комітету УФСІ

04 вересня 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінников О.Є., Дзінька І.Я., Васильєва Н.К., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Подуфалова О.О.

**1.** Про погодження додаткової угоди до договору підряду за **МП №13-80-2-042** «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ №159 Шевченківського району м. Києва/KfW».

**Суть питання:** Київське РП звернулося (протокол №19 від 30.08.2018) з пропозицією розглянути питання щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП №13-80-2-042** «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ №159 Шевченківського району м. Києва/KfW» стосовно перенесення терміну завершення робіт ( у зв'язку з необхідністю внесення змін до ПКД та коригування обсягів робіт) з 10.09.2018 до 18.10.2018, а їх документального оформлення – до 16.11.2018.

АпВ затверджено (протокол від 28.08.2018) перенесення терміну завершення робіт.

Вартість договору залишається незмінною та складає: 4 768 848,00грн.

**Вирішили:** погодити підписання додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт, а саме:

- Дату завершення робіт (в межах якої підрядна організація повинна завершити будівельні роботи в повному обсязі) не пізніше 18.10.2018;
- Дату документального оформлення робіт, включаючи останній акт виконаних робіт та акт завершення робіт, узгоджений з замовником, інженером з технічного нагляду та інженером з впровадження, не пізніше 16.11.2018.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди – Бродзінський А.М. Строк надання – 18.09.2018.

**Головуючий**

**А.О. Лактіонов**

**Секретар**

**К.Ю. Ковтун**