

П Р О Т О К О Л № 45 - KfW  
засідання виконавчого комітет УФСІ  
13 листопада 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Овчінников О.Є., Дзінька І.Я., Васильєва Н.К., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Нестеренко І.В., Найдюк С.В., Піднебесна К.І., Подуфалова А.О.

**1.** Про погодження додаткових угод до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400134-KfW від 24 травня 2017 року та до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400229 -KfW від 17 вересня 2018 року за **МП № 14-63-00-001** «Покращення умов надання соціальних послуг у КУ «Вовчанський спеціальний будинок – інтернат». Капітальний ремонт будівель та приміщень, м. Вовчанськ, Харківська область/KfW».

**Суть питання:** Східне РП звернулося (протокол №36 від 07.11.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400134-KfW від 24 травня 2017 року у зв'язку з необхідністю уточнення обсягів будівельних робіт та перенесення дати завершення будівельних робіт.

Вартість договору не змінюється та складає 7 240 037,00 грн.

У зв'язку з тим, що частку робіт за цим МП було винесено на окремий тендер та з метою одночасного завершення робіт за двома договорами термін завершення будівельних робіт за вказаним договором Східне РП пропонує перенести з 20.10.2018 до 20.12.2018 та дату їх документального завершення з 20.11.2018 до 20.01.2019.

Також, Східне РП звернулося (протокол №36 від 07.11.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400229 -KfW від 17 вересня 2018 року у зв'язку зі збільшенням обсягів будівельних робіт.

Вартість договору збільшується з 600 090,00 грн. до 640 337,00 грн.

АпВ затверджено (протокол від 05.11.2018) уточнені обсяги робіт та перенесення терміну завершення робіт і їх документального оформлення за договором підряду № СР-W-1400134-KfW від 24 травня 2017 року, а також – збільшення обсягів робіт за договором підряду № СР-W-1400229 -KfW від 17 вересня 2018 року.

**Вирішили:**

- погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт № СР-W-1400134-KfW від 24 травня 2017 року стосовно уточнення обсягів робіт та перенесення:

- Очікуваної дати завершення робіт – до 20.12.2018;
- Дати документального оформлення робіт – до 20.01.2019;

- погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт № СР-W-1400229 -KfW від 17 вересня 2018 року стосовно уточнення обсягів робіт та збільшення вартості договору до 640 337,00 грн.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу протоколів – Кадигроб С.В. Строк надання – 27.11.2018.

**Головуючий**

**О.Є. Овчінніков**

**Секретар**

**К.Ю. Ковтун**