

ПРОТОКОЛ № 46 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
22 листопада 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінников О.Є., Дзінька І.Я., Васильєва Н.К., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Нестеренко І.В., Найдюк С.В., Піднебесна К.І., Подуфалова А.О.

1. Про погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП №14-12-14-005** «Створення житлових умов для ВПО в м. Кам'янське, Дніпропетровська область (соціальне житло – квартири) / KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №37 від 09.11.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400096-KfW від 25.05.2017 за **МП №14-12-14-005** «Створення житлових умов для ВПО в м. Кам'янське, Дніпропетровська область (соціальне житло – квартири) / KfW» у зв'язку з необхідністю уточнення обсягів будівельних робіт та перенесення дати завершення будівельних робіт з 20.11.2018 до 15.04.2019 та дати їх документального оформлення з 20.12.2018 до 15.05.2018.

Вартість договору збільшується з 17 070 874,00 грн. до 17 085 731,00 грн.

АпВ затверджено (протокол від 06.11.2018) уточнені обсяги робіт та перенесення терміну завершення робіт і їх документального оформлення.

Вирішили:

- погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт стосовно уточнення обсягів робіт та перенесення:

- Очікуваної дати завершення робіт – до 15.04.2019;
- Дати документального оформлення робіт – до 15.05.2019.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди – Кадигроб С.В. Строк надання – 05.12.2018.

2. Про погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП №14-23-52-006** «Покращення умов надання послуг шкільної освіти для громади м.Токмака. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗОШ І-ІІст. №5, навчання громади. Токмацький район, Запорізька область/KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №37 від 09.11.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400120 -KfW від 29 травня 2017 року за **МП №14-23-52-006** «Покращення умов надання послуг шкільної освіти для громади м.Токмака. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗОШ І-ІІІст. №5, навчання громади. Токмацький район, Запорізька область/KfW» у зв'язку з необхідністю уточнення обсягів будівельних робіт та перенесення дати завершення будівельних робіт з 30.10.2018 до 30.11.2018 та дати їх документального оформлення з 30.11.2018 до 30.12.2018.

Вартість договору зменшується з 6 720 734,00 грн. до 6 389 998,00 грн.

АпВ затверджено (протокол від 07.11.2018) уточнені обсяги робіт та перенесення терміну завершення робіт і їх документального оформлення.

Вирішили:

- погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт стосовно уточнення обсягів робіт та перенесення:
 - Очікуваної дати завершення робіт – до 30.11.2018;
 - Дати документального оформлення робіт – до 30.12.2018.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди – Кадигроб С.В. Строк надання – 05.12.2018.

3. Про погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП №14-23-00-003** «Покращення умов надання соціальних послуг у КУ Запорізької обласної ради «Преславський психоневрологічний інтернат». Капітальний ремонт приміщень», с.Преслав, Приморський район, Запорізька область/KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №37 від 09.11.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400114-KfW від 29 травня 2017 року за **МП №14-23-00-003** «Покращення умов надання соціальних послуг у КУ Запорізької обласної ради «Преславський психоневрологічний інтернат». Капітальний ремонт приміщень», с.Преслав, Приморський район, Запорізька область/KfW» у зв'язку з необхідністю уточнення обсягів будівельних робіт та перенесення дати завершення будівельних робіт з 30.10.2018 до 30.12.2018 та дати їх документального оформлення з 30.11.2018 до 30.01.2019.

Вартість договору збільшується з 6 719 970,00 до 6 729 644,00 грн.

АпВ затверджено (протокол від 07.11.2018) уточнені обсяги робіт та перенесення терміну завершення робіт і їх документального оформлення.

Вирішили:

- погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт стосовно уточнення обсягів робіт та перенесення:

- Очікуваної дати завершення робіт – до 30.12.2018;
- Дати документального оформлення робіт – до 30.01.2019.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди – Кадигроб С.В. Строк надання – 05.12.2018.

4. Про погодження додаткових угод до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400033-KfW від 24 травня 2017 року та до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400233-KfW від 05 жовтня 2018 року за МП №14-63-20-007 «Створення житлових умов для ВПО в м. Дергачі, Харківська область (соціальний гуртожиток)/KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №38 від 14.11.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400033-KfW від 24 травня 2017 року у зв'язку з необхідністю уточнення обсягів будівельних робіт та перенесення дати завершення будівельних робіт з 20.11.2018 до 20.04.2019 та дати їх документального оформлення з 20.12.2018 до 20.05.2019. Перенесення дати завершення робіт зумовлене невчасним підключенням об'єкту до системи газопостачання.

Вартість договору не змінюється та становить 10 842 076,00 грн.

Також, Східне РП звернулося з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400233-KfW від 05 жовтня 2018 року у зв'язку зі збільшенням обсягів будівельних робіт та перенесення дати завершення будівельних робіт з 20.11.2018 до 20.04.2019 та дати їх документального оформлення з 20.12.2018 до 20.05.2019. Перенесення дати завершення робіт зумовлене невчасним підключенням об'єкту до системи газопостачання.

Вартість договору підряду збільшується з 1 539 725,00 грн. до 1 684 706,00 грн.

АпВ затверджено (протокол від 12.11.2018) уточнені обсяги робіт та перенесення термінів завершення робіт і їх документального оформлення за договорами підряду № СР-W-1400033-KfW та № СР-W-1400233-KfW.

Вирішили:

1) погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт № СР-W-1400033-KfW стосовно уточнення обсягів робіт та перенесення:

- Очікуваної дати завершення робіт – до 20.04.2019;
- Дати документального оформлення робіт – до 20.05.2019;

2) погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт № СР-W-1400233 -KfW стосовно збільшення обсягів робіт та перенесення:

- Очікуваної дати завершення робіт – до 20.04.2019;
- Дати документального оформлення робіт – до 20.05.2019.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових угод – Кадигроб С.В. Строк надання – 05.12.2018.

Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун