

ПРОТОКОЛ № 42 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
06 листопада 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчинников О.Є., Дзінька І.Я., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Нестеренко І.В., Найдюк С.В., Піднебесна К.І., Подуфалова А.О.

1. Про погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП №14-12-00-002** «Покращення умов надання послуг в КУ «Верхівцевський психоневрологічний інтернат». Капітальний ремонт будівель та приміщень, навчання. Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область/ KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №35 від 29.10.2018) з пропозицією щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт за **МП №14-12-00-002** «Покращення умов надання послуг в КУ «Верхівцевський психоневрологічний інтернат». Капітальний ремонт будівель та приміщень, навчання. Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область/ KfW». у зв'язку з уточненням обсягів робіт та необхідністю продовження терміну завершення робіт з 15.10.2018 до 10.04.2019. та документального їх оформлення з 15.11.2018 до 10.05.2019.

Вартість договору підряду збільшується з 6 385 65,00 грн. до 6 919 717,00 грн.

АпВ затверджено (протокол від 24.10.2018) уточнені переліки робіт та перенесення терміну завершення робіт і їх документального оформлення.

Вирішили: погодити підписання Східним РП додаткової угоди до договору з виконання будівельних робіт стосовно збільшення вартості договору до 6 919 717,00 грн. та перенесення:

- Очікуваної дати завершення робіт – до 10.04.2019;
- Дати документального оформлення робіт – до 10.05.2019.

А саме: підрядна організація повинна завершити будівельні роботи в повному обсязі не пізніше 10 квітня 2019 року та надати на оплату останній акт виконаних робіт, узгоджений з замовником, інженером з технічного нагляду та інженером з впровадження, не пізніше 10 травня 2019 року.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу протоколів – Кадигроб С.В. Строк надання – 20.11.2018.

Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун