

ПРОТОКОЛ № 9 - KfW  
засідання виконавчого комітету УФСІ  
5 березня 2019

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінніков О.Є., Васильєва Н.К., Дергачова К.О., Дзінька І.Я., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Матюшко Є.М., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Пінчук Ю.С., Подуфалова О.О.

**1.** Про погодження двох додаткових угод до договорів підряду та відповідних змін до Звіту з фінальної оцінки за МП № 14-23-52-005 «Створення житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло – квартири) / KfW».

**Суть питання:** Східне РП звернулося (протокол №08 від 21.02.2019) з пропозицією погодити дві додаткові угоди: додаткову угоду № 5 до договору підряду № CP-W-1400117-KfW від "29" травня 2017 року; додаткову угоду № 2 до договору підряду № CP-W-1400212-KfW від «21» вересня 2018 року.

Додатковою угодою № 5 змінюються об'єми та види робіт у зв'язку з їх уточненням та необхідністю виконати додаткові роботи. Запропонована вартість робіт буде складати 12 778 891,00 грн. Вартість будівельних робіт згідно з ДУ №5 збільшується на 178 333,00 грн.

Додатковою угодою № 2 змінюються обсяги робіт у зв'язку з їх уточненням та необхідністю виконати додаткові роботи. Запропонована вартість робіт буде складати 1 477 297,00 грн. Вартість будівельних робіт згідно з ДУ № 2 збільшується на 102 129,00 грн.

Зазначені зміни ініційовані АпВ (протокол від 15.02.2019).

Вартість МП залишається незмінною. У зв'язку зі зміною вартості будівельних робіт Звіт з фінальної оцінки мікропроекту потребує відповідних коригувань.

**Вирішили:**

- погодити Звіт з фінальної оцінки зі змінами;
- погодити додаткову угоду № 5 до договору підряду № CP-W-1400117-KfW від "29" травня 2017 року;
- погодити додаткову угоду № 2 до договору підряду № CP-W-1400212-KfW від «21» вересня 2018 року.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу Звіту з фінальної оцінки МП та обох додаткових угод – Кадигроб С.В. Строк надання – 19.03.2019.

**2.** Про зміни до Звіту з фінальної оцінки за **МП № 14-12-35-001** «Створення житлових умов для ВПО в м. Павлоград, Дніпропетровська область (соціальний гуртожиток та соціальне житло – квартири) / KfW» та погодження двох додаткових угод до договорів підряду у зв'язку із уточненням обсягів та необхідністю виконання додаткових робіт.

**Суть питання:** Східне РП звернулося (протокол № 08 від 21.02.2019) з пропозицією збільшити вартість МП та внести відповідні зміни до Звіту з фінальної оцінки, а також погодити дві додаткові угоди: додаткову угоду № 9 до договору підряду № CP-W-1400128-KfW від "25" травня 2017 року; додаткова угода № 2 до договору підряду № CP-W-1400228-KfW від "21" вересня 2018 року.

Додатковою угодою № 9 коригуються об'єми робіт та визначається перелік будівельних робіт, які виконуються внаслідок уточнення об'ємів робіт. Вартість робіт збільшується на 785 248,00 грн. і складає 13 467 058,00 грн.

Додаткова угода № 2 надається після закінчення підрядником будівельних робіт згідно договору і приводить у відповідність обсяги фактично виконаних на об'єкті робіт. Вартість робіт збільшується на 19 763,00 грн і становить 1 077 545,00 грн.

Зазначені зміни ініційовані АпВ (протокол від 21.02.2019).

Вартість МП збільшується та становить 15 400,000 тис. грн.

**Вирішили:**

- погодити Звіт з фінальної оцінки зі змінами;
- погодити додаткову угоду № 9 до договору підряду № CP-W-1400128-KfW від "25" травня 2017 року;
- погодити додаткову угоду № 2 до договору підряду № CP-W-1400228 -KfW від "21" вересня 2018 року.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу Звіту з фінальної оцінки МП та обох додаткових угод – Кадигроб С.В. Строк надання – 19.03.2019.

**3.** Про погодження двох додаткових угод до договорів підряду за **МП № 14-12-14-009** «Створення житлових умов для ВПО в м. Вільногірськ, Дніпропетровська область / KfW» у зв'язку із подовженням терміну дії договорів.

**Суть питання:** Східне РП звернулося (протокол № 09 від 01.03.2019) з пропозицією розглянути питання щодо погодження додаткової угоди № 10 до договору підряду № CP-W-1400087-KfW від "10" жовтня 2016 року та додаткової угоди №3 договору підряду № CP-W-1400226-KfW від "21" вересня 2018 року з подовженням терміну дії (**МП № 14-12-14-009** «Створення житлових умов для ВПО в м. Вільногірськ, Дніпропетровська область / KfW»).

У зв'язку з очікуванням коригування ПКД та проходження будівельної експертизи термін завершення будівельних робіт за договорами підряду № СР-W-1400087-KfW від "10" жовтня 2016 року та № СР-W-1400226-KfW від "21" вересня 2018 року встановити 12 травня 2019 року, а саме: підрядна організація повинна завершити будівельні роботи в повному обсязі не пізніше 12 квітня 2019 року та надати на оплату останній акт виконаних робіт узгоджений з замовником, інженером з технічного нагляду та інженером з впровадження не пізніше 12 травня 2019 року.

АПВ звернулося з проханням підписання додаткових угод до договорів підряду (протокол від 27.02.2019 року).

Вартість МП не змінюється.

**Вирішили:**

- погодити додаткову угоду № 10 до договору підряду № СР-W-1400087-KfW від "10" жовтня 2016 року з датою завершення її дії 12 травня 2019 року;
- погодити додаткову угоду № 3 до договору підряду та № СР-W-1400226-KfW від "21" вересня 2018 року з датою завершення її дії 12 травня 2019 року.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу обох додаткових угод – Кадигроб С.В. Строк надання – 19.03.2019.

**Головуючий**

**А.О. Лактіонов**

**Секретар**

**К.О. Дергачова**